

(様式1)  
中島村

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告書 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
中島村	平成28年度	0	0
	平成29年度	25,669	16,930
	平成30年度	363,495	0
	令和元年度	0	0
	令和2年度	0	0
合 計		389,164	16,930

(様式2)

中島村

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	継続 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	1	-	1	道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	707,572	29 ~ 30	平成28年度					中島第1地区:側溝堆積物撤去・仮置場保管(1月~3月) 繰り越し中
										平成29年度	23,336	0	16,930	6,406	
										平成30年度	330,450	0			
										令和元年度					
										令和2年度					
累計	353,786	0	16,930	6,406											
2	◆A	-	1	-	1	関連側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	70,757	29 ~ 30	平成28年度					繰り越し中
										平成29年度	2,333	0	0	2,333	
										平成30年度	33,045	0			
										令和元年度					
										令和2年度					
累計	35,378	0	0	2,333											
	A	-	1	-					~	平成28年度					
	A	-	1	-					~	平成29年度					
	A	-	1	-					~	平成30年度					
	A	-	1	-					~	令和元年度					
	A	-	1	-					~	令和2年度					
	A	-	1	-					~	累計	0	0	0	0	
									各年度別 合計	平成28年度					
										平成29年度	25,669	0	16,930	8,739	
										平成30年度	363,495	0	0	0	
										令和元年度	0	0	0	0	
										令和2年度	0	0	0	0	
									778,329	合計	累計	389,164	0	16,930	8,739

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄 には、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。