【様式1-2】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷　対策を実施すべき期間を示す.

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年次	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
舘来橋	その他	村道316号線	38.74m	1973年	38年	平成21年	⟷ ○△□地舗									
吉岡橋	１級	村道104号線	138.5m	1970年	41年	平成21年		⟷ △	⟷ □	⟷ ○舗						
小針橋	１級	村道105号線	40.50m	1993年	18年	平成21年					⟷ ○地舗					
今後の修繕・架替え事業費（百万円）							10.0	10.7	10.7	6.7	10.1					

修繕内容凡例

○	主桁補修
△	床版補修
□	下部工補修
沓	支承取替え
伸	伸縮装置取替え
防	防護柵取替え
地	地覆打替え
舗	舗装打替え

予算平準化の留意事項

※ 健全度ランク3，4および5の橋梁を対象橋梁とする.

※ 予算が不確定の場合は今後10年間の補修費用の平均値を100万円単位でラウンドアップしたものを用いることとする.

※ 優先順位の高い橋梁から順に補修を行う.

※ 主要部材（主桁，床版および下部工）の補修を優先して行う.

※ 取替え部材(支承，伸縮装置，防護柵，地覆および舗装）の補修は，年予算上限を超えないように組み替えることとする.